

回 答 書

業務名： 令和6年度 水族館海人ゲートトップライト整備工事

NO.	質問事項
1	防水改修工事にて、ポリカーボネート周りのシーリングは、外側と内側があるかと思いますが、内訳数量は片側のみの数量でしょうか、また外側シーリングが含まれるのであれば、屋根への足場も必要になるかと思いますが、仮設計画図では確認できません。ご教示いただきたいと思います。
2	防水改修工事にて、シーリングの幅、深さの詳細が図面で確認できませんので、ご教示ください。
3	PC梁改修工にて、既設塗膜はクリヤーと思いますが、除去後の含浸材塗布後を行ったあと、クリヤー塗布は行わないという事でよろしいでしょうか？
回答	
1	上側からのシーリング（片側）のみの数量です。 屋根上での足場については、梁上に簡易的な方法を想定しております。
2	シーリングの幅は10mm 深さ20mm程度で、バックアップ材が入ります。
3	そのとおりです。